



Ayuntamiento Municipal Puerto Plata

REPUBLICA DOMINICANA
RNC 405-00048-3

CRONOGRAMA DE OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2023

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023 (JULIO-SEPTIEMBRE)

No.	OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
			PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	TERMINADA 100%	MAS 80%	MENOS 50%	
1	CONSTRUCCION SALON DE EVENTOS EN TERRENO DE LA IGLESIA EL CARMEN	LOS CASTILLITOS	1,000,000.00	500,000.00		✓		EN EJECUCION
2	CONTINUACION DE ENCACHE EN LA SUBIDA FABIAN Y REPARACION DE VARIOS CAMINOS	EL GALLO	800,000.00	800,000.00	✓			TERMINADA
3	TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL	SABANA DEL COROZO ABAJO	500,000.00	500,000.00	✓			TERMINADA
4	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL 2DO NIVEL DE LA BANDA DE MUSICA	ZONA VICTORIANA	1,000,000.00	0.00			✓	
5	TERMINACION CENTRO COMUNAL	LOMA DE LAS BESTIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	✓			TERMINADA
6	ENCEMENTADO SUBIDA DE MON	RANCHO AMBROSIO	1,000,000.00	1,000,000.00	✓			TERMINADA
7	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL (TIENE TERRENO)	SABANA DEL COROZO ARRIBA	1,000,000.00	200,000.00			✓	EN EJECUCION
8	CONSTRUCCION DE CASA CLUB (TIENE TERRENO)	LA VIGIA	1,000,000.00	1,000,000.00	✓			TERMINADA
9	CONTINUACION DE ENCEMENTADO EN LA SUBIDA DE LECA (DONACION DE MATERIALES)	LA DESCUBIERTA	300,000.00	300,000.00		✓		EN EJECUCION
10	ENCACHE DE CAÑADA	INESPRE	800,000.00	0.00			✓	
11	Encementado bajada de sergio de leon	SAMPINE	800,000.00	160,000.00			✓	EN EJECUCION
12	Encementado de la calle detrás de la gallera	LA UVA	800,000.00	800,000.00	✓			TERMINADA
13	PUENTE PEATONAL	Altos de Chavon	500,000.00	100,000.00			✓	EN EJECUCION
14	Construccion de Casa comunal	BELLO COSTERO, LA LAGUNA Y PADRE GRANDERO	3,000,000.00	2,000,000.00		✓		EN EJECUCION
15	CONTINUACION PARQUE BARRIO HAITI	BARRIO HAITI	1,000,000.00	1,000,000.00	✓			TERMINADA
16	CONTINUACION SEGUNDO NIVEL CLUB HUGO KUNHARDT	EL INVI	1,000,000.00	500,000.00		✓		EN EJECUCION
17	RECONSTRUCCION DE BADENES (4 UNID)	Ginebra Arzeno	600,000.00	120,000.00	✓			TERMINADA
18	CONTINUACION CASA HUMILDES	Villa Progreso	600,000.00	600,000.00	✓			TERMINADA
19	Encementado de subida de puten	MARIVASQUEZ	800,000.00	800,000.00	✓			TERMINADA
20	ENCEMENTADO DE DOS CALLEJONES 2 Y 3, CALLES 2 Y 3	Buenos Aires	800,000.00	160,000.00			✓	EN EJECUCION
21	ENCEMENTADO DE CALLE (FINAL DE LA PRINCIPAL)	Los Dominguez	800,000.00	800,000.00	✓			TERMINADA
22	CONST. ACERAS Y CONTENES	Dilesa	800,000.00	800,000.00		✓		EN EJECUCION
23	RECONSTRUCCION DE BADENES	MIRADOR SUR	500,000.00	100,000.00			✓	EN EJECUCION
24								



26/09/2023

FECHA



Ayuntamiento Municipal Puerto Plata

REPUBLICA DOMINICANA

RNC 405-00048-3

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENEO / AGOSTO 2023**

1. BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AÑO 2023:

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
OBRAS EJECUTADAS	11	48%
OBRAS EN PROCESO	10	43%
OBRAS PENDIENTES	2	9%
TOTAL	23	100%

2. BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:

FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA RD\$	MONTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y EN PROCESO RD\$	DIFERENCIA DE INVERSION EJECUTAA Y EL FDF RD\$	PORCENTAJE DE EJECUCION %
\$20,400,000.00	\$13,240,000.00	\$7,160,000.00	65%